

Elenco degli interventi previsti nel piano degli investimenti di ACA S.p.A. per l'anno 2023

N	CODICE ID - TITOLO PROGETTO	Importo complessivo dell'intervento	Importo a carico di ACA S.p.A.	Importo finanziato con fondi esterni	Data di stipula del contratto di appalto	Cronoprogramma lavori (in gg)	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori	Stato avanzamento dei lavori (in %)	NOTE
1	PSRA/40-20 - Adeguamento impianti di depurazione di Montefino loc. Villa Bozza, Montefino loc. Cicotta Santa Maria e Castilenti loc. Villa San Romaldo	658.302,63 €	334.302,83 €	324.000,00 €	21/12/2022	180	maggio-23	-	0%	Perizia aggiornamento prezzi in corso € 100.000
2	PSRA/40-21 - Adeguamento dell'impianto di depurazione di Castiglione Messer Raimondo loc. Piane, Bisceti loc. Trolino da Cape e Vicoli loc. Le Pietre	662.850,00 €	132.570,00 €	530.280,00 €	19/01/2023	180	-	-	0%	A seguito di presentazione migliore in fase di gara il progetto è stato inviato ad ERSI in data 28/02/23 per convocazione Conferenza dei Servizi ed approvazione.
3	PSRA/40-23 - Adeguamento degli impianti di depurazione siti nel Comune di Casalinocontrada nelle loc. Coppelli, Fontanelle e Fosso Aceto	1.160.000,00 €	232.000,00 €	928.000,00 €	11/04/2022	365	-	-	0%	DECRETO ACA OCCUPAZIONE URGENZA AREE N.4 DEL 22/11/22. L'UFFICIO TECNICO ACA STA DEFINENDO LE PROCEDURE DI OCCUPAZIONE AREE.
4	PSRA/40-24 - Conversione di impianti di trattamento di tipo Imoff in impianti di depurazione a fanghi attivi - Comuni vari in gestione ACA	970.787,88 €	223.444,84 €	747.343,04 €	25/01/2023	305	-	-	0%	Sono in corso le nomine di DL, CSE e collaudatore a seguito dei quali si effettuerà il deposito al Genio Civile per poi dare avvio ai lavori
5	PSRA/40-24 - Conversione di impianti di trattamento di tipo Imoff in impianti di depurazione a fanghi attivi - Comuni vari in gestione ACA	890.000,00 €	178.000,00 €	712.000,00 €	09/05/2022	240	-	-	0%	E' in corso il deposito al Genio Civile. E' in corso la nomina del CSE.
6	PSRA/40-24 - Conversione di impianti di trattamento di tipo Imoff in impianti di depurazione a fanghi attivi - Comuni vari in gestione ACA	999.750,00 €	199.950,00 €	799.800,00 €	07/04/2022	240	-	-	0%	E' in corso il deposito al Genio Civile. E' in corso la nomina del CSE.
7	PSRA/40-24 - Conversione di impianti di trattamento di tipo Imoff in impianti di depurazione a fanghi attivi - Comuni vari in gestione ACA	176.071,20 €	35.214,24 €	140.856,96 €	14/02/2023	240	-	-	0%	Sono in corso le nomine di DL, CSE e collaudatore a seguito dei quali si effettuerà l'avvio dei lavori
8	PSRA/40-24 - Conversione di impianti di trattamento di tipo Imoff in impianti di depurazione a fanghi attivi - Comuni vari in gestione ACA	560.431,39 €	160.431,39 €	400.000,00 €	30/01/2023	120	-	-	0%	Sono in corso le nomine di DL, CSE e collaudatore a seguito dei quali si effettuerà l'avvio dei lavori
9	PNRR-M2C4-14.1-A1-27 - ACQUEDOTTO GIARDINO 3° LOTTO POTENZIAMENTO SU PESCARA	12.750.000,00 €	2.250.000,00 €	10.500.000,00 €	-	-	-	-	0%	E' IN CORSO L'AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DI REVISIONE PREZZI PER POI PROCEDERE CON VALIDAZIONE E SUCCESSIVA RICHIESTA DI APPROVAZIONE ERSI. E' STATO RICHIESTO RILASCIO NULLA OSTA ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
10	PSRA/41/02 - PNRR M2C4-14.1-A1-28 - Grandi captazioni - Interventi urgenti di potenziamento adeguamento ristrutturazione adduttrice principale Acquedotto Giardino 1° Lotto - Raddoppio Acquedotto Tino Separazione condotte Giardino e installazione impianto di rilancio	861.000,00 €	215.250,00 €	645.750,00 €	21/06/2021	180	luglio-21	-	43%	LAVORI IN ATTESA DI RIPRESA DOPO APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DEL MESE DI GENNAIO 23
		1.339.180,00 €	389.930,00 €	949.250,00 €	02/02/2023	270	-	-	0%	Aggiornamento 12/10/22 in attesa di approvazione piano caratterizzazione Ministero. 13/09/22 Indizione Cds ERSI scadenza termini 28/10/22.
		8.370.000,00 €	465.000,00 €	7.905.000,00 €	-	-	-	-	0%	In corso validazione progetto definitivo per poi inviare a ERSI per indizione Cds
11	PNRR-M2C4-14.2-A74 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - Sub-ambito Pescarese	15.842.016,83 €	2.000.000,00 €	13.842.016,83 €	-	900	-	-	0%	PNRR + TARIFFA - Progetto PNRR da aggiudicare entro Settembre 23. Obiettivi: 865 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.12.2024; 1.297 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026; 38,46% Riduzione perdite. E' in corso la redazione dei capitolati per i servizi di ingegneria e lavori e forniture.
12	(PSRA/33-b) Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spolte, San Giovanni Teatino, Pescara - 2° stralcio	9.486.999,96 €	1.000.000,00 €	8.486.999,96 €	30/05/2017	450	marzo-18	ottobre-23	40%	PERIZIA COMPENSAZIONE PREZZI Euro 366.094,6
13	(PSRA/33-b) Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spolte, San Giovanni Teatino, Pescara - 2° stralcio	987.537,48 €	0,00 €	987.537,48 €	20/04/2022	-	-	dicembre-23	68%	PERIZIA COMPENSAZIONE PREZZI Euro 26.933,55
14	(PSRA/33-a) Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spolte, San Giovanni Teatino, Pescara - 3° stralcio	3.439.523,07 €	427.860,55 €	3.012.462,52 €	06/02/2023	-	-	giugno-24	0%	I lavori verranno iniziati a seguire alla conclusione dei lavori in corso del secondo stralcio.
15	APQ Realizzazione condotta preme da località San Leonardo a depuratore Bucchianico Frontino nel Comune di Bucchianico (CH)	305.000,00 €	175.000,00 €	130.000,00 €	-	300	gennaio-24	novembre-24	0%	Sono in corso i rilasci dei pareri della Sovrintendenza Archeologica e del Comune per il Vincolo idrogeologico. Dopo il rilascio dei pareri il progetto verrà inviato all'ERSI per l'approvazione
16	MASTERPLAN Realizzazione impianto di depurazione ROSCIANO loc. Villa Oliveti	1.390.115,69 €	309.071,00 €	960.000,00 €	27/02/2023	330	-	-	0%	In corso nomina CSE e Collaudatore per dare avvio ai lavori
17	Realizzazione impianto di depurazione FRANCAVILLA loc. Valle Anzica (APQ euro 700.000)	6.000.000,00 €	4.680.000,00 €	759.192,00 €	-	360	-	-	0%	Procedura di gara in corso (E' stata effettuata richiesta di finanziamento PNRR da parte di ERSI)
18	PSRA 36/07 APQ Revamping impianto di depurazione zona industriale nel Comune di Rapino	600.000,00 €	379.389,00 €	220.611,00 €	25/01/2023	240	-	-	0%	Finanziamento € 220.611 - (Richiesta in corso ERSI di integrazione finanziamento) Sono in corso le nomine del DL, CSE per poi procedere con deposito Genio civile e dare avvio ai lavori
19	DISINQUINAMENTO DEL Fiume PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - NUOVO PARCO DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA - LOTTO N° 7 REALIZZAZIONE VASCA PRIMA PIOGGIA BARDET 1 da 2.700 mc	1.340.067,49 €	299.110,55 €	1.040.956,94 €	12/01/2022	175	maggio-23	ottobre-23	0%	E' in corso firma atto sottomissione perizia variante per dare avvio al cantiere previa autorizzazione comunale
20	DISINQUINAMENTO DEL Fiume PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - NUOVO PARCO DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA - LOTTO N° 2-3 REALIZZAZIONE VASCA PRIMA PIOGGIA LUNGO Fiume DEI POETI DA 2.000 MC	1.280.335,53 €	218.417,31 €	873.669,22 €	17/01/2022	140	maggio-23	agosto-23	0%	IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE AUTORITA' SISTEMA. IN CORSO PREDISPOSIZIONE ATTO SOTTOMISSIONE REVISIONE PREZZI E NOMINA CSE
21	DISINQUINAMENTO DEL Fiume PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - NUOVO PARCO DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA - LOTTO 15 POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO ISO E IS9 MEDIANTE FORNITURA DI ELETTROPOMPE E RELATIVI QUADRI ELETTRICI PER INCREMENTARE LA PORTATA A 7.000 M3/H	968.854,77 €	193.770,95 €	775.083,82 €	15/02/2023	300	giugno-23	marzo-24	0%	In corso nomina DL e CSE per poi avviare i lavori
22	DISINQUINAMENTO DEL Fiume PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - NUOVO PARCO DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA - LOTTO 4 Realizzazione sfioro rete fognaria su Via del Circuito verso sollevamento LE MAINARDE e realizzazione vasca 1° pioggia sullo sfioro del sollevamento LE MAINARDE DA 9.500 MC	3.268.351,87 €	653.670,37 €	2.614.681,50 €	-	365	luglio-23	giugno-24	0%	In corso stipula contratto e nomina DL, CSE e Collaudatore
23	PARCO DEPURATIVO LOTTO 1 Realizzazione vasca di prima pioggia da 15.000 mc, vasca di disinfezione da 1.850 mc presso il sollevamento B0 (Madonna)	7.552.980,85 €	1.510.596,17 €	6.042.384,68 €	-	540	novembre-23	aprile-25	0%	In corso stipula contratto e redazione progetto esecutivo da parte dell'impresa. ACA PROT.N.4023 del 15/02/23 sollecito rimozione imbarcazione all'Autorità di Sistema. In corso predisposizione gara per smaltimento materiale di dragaggio
24	PARCO DEPURATIVO LOTTO 5 Potenziamento sollevamento CAPACCHETTI con raddoppio vasca da 1.000 mc e nuova preme da 400 mc verso sollevamento IS4	816.441,84 €	163.288,37 €	653.153,47 €	25/01/2023	150	luglio-23	novembre-23	0%	In corso nomina DL, CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
25	PARCO DEPURATIVO LOTTO 6 Realizzazione vasca di 1° pioggia in prossimità del sollevamento CAPACCHETTI da 3.350 mc	1.928.054,41 €	385.610,88 €	1.542.443,53 €	22/02/2023	365	settembre-23	agosto-24	0%	In corso nomina DL, CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
26	PARCO DEPURATIVO LOTTO 8 Realizzazione vasca 1° pioggia presso sollevamento PRIMOVERE da 1.000 mc	591.364,99 €	187.985,09 €	403.379,90 €	03/02/2023	320	settembre-23	giugno-24	0%	In corso nomina DL, CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
27	PARCO DEPURATIVO LOTTO 9 Potenziamento sollevamento e realizzazione vasca 1° pioggia presso sollevamento VIA OMBRONE da 2.000 mc	1.200.569,66 €	240.113,93 €	980.455,73 €	16/02/2023	365	luglio-23	giugno-24	0%	In corso nomina DL, CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
28	PARCO DEPURATIVO LOTTO 13 Realizzazione raddoppio collettore generale DN100 da IS4 a IS5 a ISD L. 1.400 mc per incrementare la portata QIS4= 3.684 mc/h e QIS5= 7.708 mc/h	1.178.969,85 €	235.793,97 €	943.175,88 €	30/01/2023	320	luglio-23	giugno-24	0%	In corso nomina DL, CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
29	Demolizione e rifacimento serbatoio località RIANO di MANOPPELLO	160.000,00 €	160.000,00 €	-	19/01/2022	60	maggio-22	maggio-23	56%	Lavori in corso di ultimazione
30	MACROS Progetto per il raddoppio della condotta fognaria preme di arrivo al depuratore consortile di Montesilvano	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	-	-	-	-	dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
31	MACRO 6 Progetto per il collettamento fognario al depuratore Valle Anzica di Francavilla al Mare	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	-	-	-	-	dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
32	MACRO 1 Progetto per il collettamento della fognatura di Penne al nuovo depuratore Ponte Sant'Antonio	450.000,00 €	450.000,00 €	-	-	-	-	dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
33	Intervento di consolidamento frana utente RAVICINI Via Giovanni Falcone 1 Castiglione M Raimondo procedimento TRAP n. 5513/17	147.423,70 €	147.423,70 €	-	-	120	giugno-23	settembre-23	0%	IN CORSO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
34	Realizzazione nuovo collettore fognario in arrivo al depuratore Catignano Capoluogo	121.300,12 €	121.300,12 €	-	-	90	luglio-23	settembre-23	0%	Progetto definitivo inviato a ERSI per indizione conferenza servizi ed approvazione
35	Adeguamento della rete fognaria comunale per la normalizzazione di alcune situazioni di crisi del territorio comunale di Spolte - Via Ripoli (APQ) - ABBRIAPQ3-79	93.049,67 €	37.219,87 €	55.829,80 €	01/08/2022	120	ottobre-22	aprile-23	0%	LAVORI IN CORSO
36	Lavori di efficientamento e distrettualizzazione reti idriche Chieti- Realizzazione condotta idrica di collegamento Via Tirino Anello Stadio Angelini Chieti scalo	275.000,00 €	275.000,00 €	-	25/02/2022	90	luglio-22	aprile-23	59%	PREVISIONE TERMINE LAVORI APRILE 23
37	Realizzazione collettori fognari di adduzione al nuovo impianto di depurazione di Rosciano Villa Oliveti	441.491,49 €	441.491,49 €	-	-	240	gennaio-24	agosto-24	0%	PROGETTAZIONE IN CORSO
38	Potenziamento impianto di Roccamontepiano - loc. REGINALDO e convogliamento nello stesso dei reflui provenienti da Casalinocontrada loc. Fontanelle Scrocchetti	665.723,58 €	66.572,36 €	527.781,66 €	10/11/2016	-	ottobre-21	giugno-23	0%	LAVORI IN CORSO
39	Eliminazione fossa imhoff Bucci Giansante di Croggati	278.146,34 €	0,00 €	278.146,34 €	-	180	ottobre-23	marzo-24	0%	APPROVAZIONE IN CORSO PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO A MARZO 2023
TOTALE		92.207.692,29 €	21.574.778,98 €	69.712.042,26 €						