

EL ENCO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO INVESTIMENTI DI ACA SPA ANNO 2023 AGG. LUGLIO 23										
N	TITOLO PROGETTO FIGLIO	IMPORTO Q.E. €	di cui IMPORTO COPERTO DA ACA €	di cui IMPORTO FINANZIAMENTO €	DATA STIPULA CONTRATTO	DURATA LAVORI Giorni	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI %	NOTE
1	(PSRA40-20) Adeguamento impianti di depurazione di Montefino loc. Villa Bozza, Montefino loc. Crocetta Santa Maria e Castelli loc. Villa San Romualdo	658.302,63 €	334.302,83 €	324.000,00 €	21/12/2022	180	set-23	-	0%	Perizia aggiornamento prezzi in corso € 100.000
2	(PSRA40-21) Adeguamento dell'impianto di depurazione di Castiglione Messer Raimondo loc. Piane, Bisenti loc. Troiano da Capo e Vicoli loc. Le Pietre	662.850,00 €	132.570,00 €	530.280,00 €	19/01/2023	180	-	-	0%	LAVORI AVVIATI A GIUGNO 2023
3	(PSRA40-23) Adeguamento degli impianti di depurazione siti nel Comune di Casalini contrada nelle loc. Coppelli, Fontanelle e Fosso Aceto	1.160.000,00 €	232.000,00 €	928.000,00 €	11/04/2022	365	-	-	0%	PROCEDURE ESPROPRIATIVE E ACCORDI BONARI IN CORSO
4	PSRA40-24-4 Dismissione fosse imhoff loc. Madonna Fara F. Petri e loc. Piane Buccianico	970.787,88 €	223.444,84 €	747.343,04 €	25/01/2023	305	-	-	0%	CONSEGNA LAVORI MESE DI SETTEMBRE 2023
5	PSRA 40 A-24-1 Dismissione fosse imhoff Comuni Abbateggio, Alanno, Carpineto della Nora	890.000,00 €	178.000,00 €	712.000,00 €	09/05/2022	240	-	-	0%	PRATICA IN ITINERE AL GENIO CIVILE
6	PSRA 40 A-24-5 Dismissione fosse imhoff Comuni Bologniano e Caramanico	999.750,00 €	199.950,00 €	799.800,00 €	07/04/2022	240	-	-	0%	PRATICA IN ITINERE AL GENIO CIVILE
7	PSRA 40 A-24-2 Dismissione fosse imhoff Comuni Manoppello, Cepagatti	176.071,20 €	35.214,24 €	140.856,96 €	14/02/2023	240	-	-	0%	CONSEGNA LAVORI MESE DI SETTEMBRE 2023
8	PSRA 40 A-24-3 Interventi di dismissione fosse imhoff Comune di Torre de Passeri	560.431,39 €	160.431,39 €	400.000,00 €	30/01/2023	120	-	-	0%	CONSEGNA LAVORI MESE DI SETTEMBRE 2023
9	PNRR-M2C4-14.1-A1-27 ACQUEDOTTO GIARDINO 3° LOTTO POTENZIAMENTO SU PESCARA	12.750.000,00 €	2.250.000,00 €	10.500.000,00 €	-	-	-	-	0%	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DI REVISIONE PREZZI ESEGUITO AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA RILASCIATA VALIDAZIONE PROGETTUALE IN CORSO
10a	PSRA41/02-A1 - Emergenza idrica- Lavori urgenti di potenziamento acquedotto Giardino 1° STRALCIO- Raddoppio tratto iniziale adduttore Tirino	861.000,00 €	215.250,00 €	645.750,00 €	21/06/2021	180	26/07/2021	-	50%	LAVORI IN CORSO
10b	PSRA41/02-A2 - Emergenza idrica- Lavori urgenti di potenziamento acquedotto Giardino 1° STRALCIO- Raddoppio tratto finale adduttore Tirino (due stralci funzionali)	1.339.180,00 €	389.930,00 €	949.250,00 €	02/02/2023	270	-	-	0%	Piano di caratterizzazione eseguito in attesa di autorizzazione da parte di ARTA e MINISTERO
10c	PNRR 3° STRALCIO Separazione condotte Giardino e installazione impianto di rilancio	8.370.000,00 €	465.000,00 €	7.905.000,00 €	-	-	-	-	100%	VALIDAZIONE IN CORSO E IN ATTESA CHIUSURA CONFERENZA SERVIZI ERSI
11	PNRR-M2C4-14.3-A74 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - Sub-ambito Pescarese	15.842.016,83 €	2.000.000,00 €	13.842.016,83 €	-	900	-	-	0%	Progetto PNRR da aggiudicare entro Settembre 23. Obiettivi: 865 Km di rete idrica disattivata al 31.12.2024; 1.297 Km di rete idrica disattivata al 31.03.2026; 38.46% Riduzione perdite. DET.N. 211/23 a contrarre Accordo Quadro Servizi EURO 2.531.900- DET. N. 259/23 a contrarre Accordo Quadro Fornitura misuratori di portata tipo elettromagnetico-induttivo per acqua potabile Euro 526.335,30 - DET.N. 307/23 A contrarre accordo Quadro Lavori n. 4 LOTT IMPORTO € 3.850.487,90. DET.N. 324/23 A contrarre accordo Quadro fornitura , installazione e posa in opera SMART METERS n.2 lotti IMPORTO EURO 6.477.320,00 (LOTTO N1 EURO 3.051.620- LOTTO N2 EURO 3.425.700)
12	PSRA33-b Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spoltore, San Giovanni Teatino, Pescara - 2° stralcio	9.486.999,96 €	1.000.000,00 €	8.486.999,96 €	30/05/2017	450	dic-23	-	40%	PERIZIA COMPENSAZIONE PREZZI Euro 366.094,6. LAVORI IN CORSO
13	PSRA33 b Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spoltore, San Giovanni Teatino, Pescara - Lavori complementari 2° stralcio	987.537,48 €	0,00 €	987.537,48 €	20/04/2022	-	dic-23	-	68%	PERIZIA COMPENSAZIONE PREZZI Euro 26.933,55. LAVORI IN CORSO
14	(PSRA33) Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spoltore, San Giovanni Teatino, Pescara - 3° stralcio	3.439.523,07 €	427.860,55 €	3.012.462,52 €	06/02/2023	-	giu-24	-	0%	I Lavori verranno iniziati a seguire alla conclusione dei lavori in corso del secondo stralcio. LAVORI AGGIUDICATI
15	APQ Realizzazione condotta premele da località San Leonardo a depuratore Bucchianico Frontino nel Comune di Bucchianico (CH)	305.000,00 €	175.000,00 €	130.000,00 €	-	300	gen-24	nov-24	0%	Finanziamento € 130.000- ACA € 170.000- VIARCH OK- ITER INCORSO AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO AL COMUNE E AUTORIZZAZIONE PROVINCIA
16	MASTERPLAN Realizzazione impianto di depurazione ROSCIANO loc. Villa Olivetti	1.390.115,69 €	309.071,00 €	960.000,00 €	27/02/2023	330	-	-	0%	CONSEGNA LAVORI LUGLIO 2023
17	APQ (euro 700.000) Realizzazione impianto di depurazione FRANCAVILLA loc. Valle Anzica	6.000.000,00 €	4.680.000,00 €	759.192,00 €	-	360	-	-	0%	CONSEGNA PARZIALE LAVORI LUGLIO 2023
18	PSRA 36/07 APQ Revamping impianto di depurazione zona industriale nel Comune di Rapino	600.000,00 €	379.389,00 €	220.611,00 €	25/01/2023	240	-	-	0%	Finanziamento € 220.611- (Richiesta in corso ERSI di integrazione finanziamento) E' in corso deposito Genio civile per poi dare avvio ai lavori a SETTEMBRE 2023
19	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 1 Realizzazione vasche di prima pioggia da 12.000 mc, vasca di disinfezione da 3.000 mc presso il sollevamento B0 (Madonnina)	7.552.980,85 €	1.510.596,17 €	6.042.384,68 €	-	540	nov-23	apr-25	0%	28/06/23 Invio PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE AMBIENTE ACQUATICO A ARTA per approvazione. 07/07/23 INVIO A ARTA DETTAGLI ESECUTIVI DEI LAVORI- PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO
20	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - PARCO DEPURATIVO LOTTO 2-3 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA LUNGOFIUME POETI DA 2.000 MC	1.280.335,53 €	218.417,31 €	873.669,22 €	17/01/2022	140	set-23	dic-23	0%	GIUGNO 23 RILASCIO NULLA OSTA OCCUPAZIONE DA AUTORITA' SI SISTEMA NELLE MORE DEL RILASCIO ATTO CONCESSIONE- AVVIO LAVORI IN ATTESA DI APPROVAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE DA ARTA
21	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - PARCO DEPURATIVO LOTTO 4 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 9.500 mc SULLO SFIORO DEL SOLLEVAMENTO LE MAINARDE	3.268.351,87 €	653.670,37 €	2.614.681,50 €	-	365	set-23	ago-24	0%	PREDISPOSIZIONE DEPOSITO GENIO CIVILE IN ITINERE AVVIO LAVORI IN ATTESA DI APPROVAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE DA ARTA
22	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 5 Potenziamento sollevamento CAPACCHIETTI con raddoppio vasca da 1.000 mc e nuova premele da 400 mch verso sollevamento IS4	816.441,84 €	163.288,37 €	653.153,47 €	25/01/2023	150	set-23	gen-24	0%	AVVIO LAVORI IN ATTESA DI APPROVAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE DA ARTA
23	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 6 Realizzazione vasca di 1° pioggia da 3.350 mc in prossimità del sollevamento CAPACCHIETTI	1.928.054,41 €	385.610,88 €	1.542.443,53 €	22/02/2023	365	set-23	ago-24	0%	In corso nomina DL , CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
24	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - NUOVO PARCO DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA- LOTTO N. 7 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA VIA PEPE DA 2.700 MC	1.340.067,49 €	299.110,55 €	1.040.956,94 €	12/01/2022	175	set-23	gen-24	0%	AVVIO LAVORI IN ATTESA DI APPROVAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE DA ARTA
25	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 8 Realizzazione vasca 1° pioggia da 1.000 mc presso sollevamento PRIMOVERE	591.364,99 €	187.985,09 €	403.379,90 €	03/02/2023	320	set-23	giu-24	0%	AVVIO LAVORI IN ATTESA DI APPROVAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE DA ARTA-PREDISPOSIZIONE DEPOSITO GENIO CIVILE IN CORSO
26	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 9 Potenziamento sollevamento e realizzazione vasca 1° pioggia da 2.000 mc presso sollevamento VIA OMBRONE	1.200.569,66 €	240.113,93 €	960.455,73 €	16/02/2023	365	set-23	ago-24	0%	AVVIO LAVORI IN ATTESA DI APPROVAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE DA ARTA-PREDISPOSIZIONE DEPOSITO GENIO CIVILE IN CORSO
27	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

T:\UFFICIO SIT\RIEPILOGO INTERVENTI DA PUBBLICARE SUL SITO 07luglio23

N	TITOLO PROGETTO FIGLIO	IMPORTO Q.E. €	di cui IMPORTO COPERTO DA ACA €	di cui IMPORTO FINANZIAMENTO €	DATA STIPULA CONTRATTO	DURATA LAVORI Giorni	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI %	NOTE
27	Realizzazione raddoppio collettore generale DN1000 da IS4 a IS5 a ISD (L 1.400 m) per incrementare la portata QIS4= 3.684 mch e QIS5= 7.708 mch	1.178.969,85 €	235.793,97 €	943.175,88 €	30/01/2023	320	set-23	ago-24	0%	CONSEGNA LAVORI MESE DI SETTEMBRE 2023
28	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - PARCO DEPURATIVO LOTTO 15 POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO ISD E IS9 MEDIANTE FORNITURA DI ELETTROPOMPE E RELATIVI QUADRI ELETTRICI PER INCREMENTARE LA PORTATA A 7.000 MCH	968.854,77 €	193.770,95 €	775.083,82 €	15/02/2023	300	set-23	giu-24	0%	CONSEGNA LAVORI MESE DI SETTEMBRE 2023
29	Demolizione e rifacimento serbatoio località RUANO di MANOPPELLO	160.000,00 €	160.000,00 €		19/01/2022	60	maggio-22	maggio-23	100%	Lavori completati
30	MACRO5 Progetto per il raddoppio della condotta fognante premente di arrivo al depuratore consortile di Montesilvano	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €					dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
31	MACRO 6 Progetto per il collettamento fognario al depuratore Valle Anzuca di Francavilla al Mare	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €					dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
32	MACRO 1 Progetto per il collettamento della fognatura di Penne al nuovo depuratore Ponte Sant'Antonio	450.000,00 €	450.000,00 €					dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
33	Intervento di consolidamento frana utente RAVICINI Via Giovanni Falcone 1 Castiglione M Raimondo procedimento TRAP n. 5513/17	147.423,70 €	147.423,70 €			120	giu-23	set-23	0%	Bando di GARA pubblicato
34	Realizzazione nuovo collettore fognario in arrivo al depuratore Catignano Capoluogo	121.300,12 €	121.300,12 €			90	lug-23	set-23	0%	Progetto definitivo inviato a ERSI per indizione conferenza servizi ed approvazione
35	Adeguamento della rete fognaria comunale per la normalizzazione di alcune situazioni di crisi del territorio comunale di Spoltore - Via Ripoli (APQ) - ABRRIAPQ3-79-	93.049,67 €	37.219,87 €	55.829,80 €	01/08/2022	120	ott-22	set-23	70%	LAVORI IN CORSO
36	Lavori di efficientamento e distrettualizzazione reti idriche Chieti- Realizzazione condotta idrica di collegamento Via Tirino Anello Stadio Angelini Chieti scalo	275.000,00 €	275.000,00 €		25/02/2022	90	lug-22	apr-23	100%	LAVORI COMPLETATI
37	Realizzazione collettori fognari di adduzione al nuovo impianto di depurazione di Rosciano Villa Oliveti	441.491,49 €	441.491,49 €			240	gen-24	ago-24	0%	PROGETTAZIONE IN CORSO
38	Potenziamento impianto di Roccamontepiano - loc. REGINALDO e convogliamento nello stesso dei reflui provenienti da Casalcontrada - loc. Fontanelle Scrocchetti	665.723,58 €	66.572,36 €	527.761,66 €	10/11/2016		ott-21	ago-23	50%	LAVORI IN CORSO
39	Eliminazione fossa imhoff Bucceri Giarsante di Cepagatti	278.146,34 €	0,00 €	278.146,34 €		180	ott-23	mar-24	0%	APPROVAZIONE IN CORSO PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO A MARZO 2023 e successivo invio a ERSI
		92.207.692,29 €	21.574.778,98 €	69.712.042,26 €						