

ELENCO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO INVESTIMENTI DI ACA SPA ANNO 2023 AGG. APRILE 23										
N	TITOLO PROGETTO FIGLIO	IMPORTO Q.E. €	di cui IMPORTO COPINANZIATO ACA €	di cui IMPORTO FINANZIAMENTO €	DATA STIPULA CONTRATTO	DURATA LAVORI Giorni	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI %	NOTE
1	(PSRA40-20) Adeguamento impianti di depurazione di Montefino loc. Villa Bozza, Montefino loc. Crocetta Santa Maria e Castelli loc. Villa San Romualdo	658.302,63 €	334.302,83 €	324.000,00 €	21/12/2022	180	mag-23	-	0%	Perizia aggiornamento prezzi in corso € 100.000
2	(PSRA40-21) Adeguamento dell'impianto di depurazione di Castiglione Messer Raimondo loc. Piane, Bisenti loc. Troiano da Capo e Vicoli loc. Le Pietre	662.850,00 €	132.570,00 €	530.280,00 €	19/01/2023	180	-	-	0%	A seguito di presentazione migliori in fase di gara il progetto è stato inviato ad ERSI in data 28/02/23 per convocazione Conferenza dei Servizi ed approvazione.
3	(PSRA40-23) Adeguamento degli impianti di depurazione siti nel Comune di Casalini conrada nelle loc. Coppelli, Fontanelle e Fosso Aceto	1.160.000,00 €	232.000,00 €	928.000,00 €	11/04/2022	365	-	-	0%	DECRETO ACA OCCUPAZIONE URGENZA AREE N.4 DEL 22/11/22 .L'UFFICIO TECNICO ACA STA DEFINENDO LE PROCEDURE DI OCCUPAZIONE AREE.
4	PSRA40-24-4 Dismissione fosse imhoff loc. Madonna Fara F. Petri e loc. Piane Buccianico	970.787,88 €	223.444,84 €	747.343,04 €	25/01/2023	305	-	-	0%	In corso la nomina del collaudatore a seguito del quale si effettuerà il deposito al Genio Civile per poi dare avvio ai lavori
5	PSRA 40 A-24-1 Dismissione fosse imhoff Comuni Abbateggio, Alanno, Carpineto della Nora	890.000,00 €	178.000,00 €	712.000,00 €	09/05/2022	240	-	-	0%	Effettuato deposito al Genio Civile in attesa di rilascio autorizzazione sismica. E' in corso la nomina del CSE.
6	PSRA 40 A-24-5 Dismissione fosse imhoff Comuni Bologniano e Caramanico	999.750,00 €	199.950,00 €	799.800,00 €	07/04/2022	240	-	-	0%	Autorizzazione Genio Civile rilasciata. A breve consegna lavori
7	PSRA 40 A-24-2 Dismissione fosse imhoff Comuni Manoppello, Cepagatti	176.071,20 €	35.214,24 €	140.856,96 €	14/02/2023	240	-	-	0%	A breve consegna dei lavori
8	PSRA 40 A-24-3 Interventi di dismissione fosse imhoff Comune di Torre de Passeri	560.431,39 €	160.431,39 €	400.000,00 €	30/01/2023	120	-	-	0%	Sono in corso le nomine di DL, CSE e collaudatore a seguito dei quali si effettuerà l'avvio dei lavori
9	PNRR-M2C4-14.1-A1-27 ACQUEDOTTO GIARDINO 3° LOTTO POTENZIAMENTO SU PESCARA	12.750.000,00 €	2.250.000,00 €	10.500.000,00 €	-	-	-	-	0%	AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DI REVISIONE PREZZI ESEGUITO AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA RILASCIATA VALIDAZIONE PROGETTUALE IN CORSO
10a	PSRA41/02-A1 - Emergenza idrica- Lavori urgenti di potenziamento acquedotto Giardino 1° STRALCIO- Raddoppio tratto iniziale adduttore Tirino	861.000,00 €	215.250,00 €	645.750,00 €	21/06/2021	180	26/07/2021	-	43%	RIPRESA LAVORI APRILE 23
10b	PSRA41/02-A2 - Emergenza idrica- Lavori urgenti di potenziamento acquedotto Giardino 1° STRALCIO- Raddoppio tratto finale adduttore Tirino (due stralci funzionali)	1.339.180,00 €	389.930,00 €	949.250,00 €	02/02/2023	270	-	-	0%	Piano di caratterizzazione eseguito in attesa di autorizzazione da parte di ARTA e MINISTERO
10c	PNRR 3° STRALCIO Separazione condotte Giardino e installazione impianto di rilancio	8.370.000,00 €	465.000,00 €	7.905.000,00 €	-	-	-	-	e	08/03/23 Convocazione Conferenza dei Servizi (45 gg) per approvazione progetto definitivo ERSI
11	PNRR-M2C4-14.2-A74 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti - Sub-ambito Pescara	15.842.016,83 €	2.000.000,00 €	13.842.016,83 €	-	900	-	-	0%	Progetto PNRR da aggiudicare entro Settembre 23. Obiettivi: 865 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.12.2024; 1.297 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026; 38,46% Riduzione perdite. E' in corso la redazione dei capitolati per i servizi di ingegneria, lavori e forniture.
12	PSRA33-b Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spoltore, San Giovanni Teatino, Pescara - 2° stralcio	9.486.999,96 €	1.000.000,00 €	8.486.999,96 €	30/05/2017	450	dic-23	-	40%	PERIZIA COMPENSAZIONE PREZZI Euro 366.094,6. LAVORI IN CORSO
13	PSRA33 b Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spoltore, San Giovanni Teatino, Pescara - Lavori complementari 2° stralcio	987.537,48 €	0,00 €	987.537,48 €	20/04/2022	-	dic-23	-	68%	PERIZIA COMPENSAZIONE PREZZI Euro 26.933,95. LAVORI IN CORSO
14	(PSRA/33) Adeguamento e ottimizzazione del depuratore a servizio di Spoltore, San Giovanni Teatino, Pescara - 3° stralcio	3.439.523,07 €	427.860,55 €	3.012.462,52 €	06/02/2023	-	giu-24	-	0%	I Lavori verranno iniziati a seguire alla conclusione dei lavori in corso del secondo stralcio. LAVORI AGGIUDICATI
15	APQ Realizzazione condotta premeata da località San Leonardo a depuratore Buccianico Frontino nel Comune di Buccianico (CH)	305.000,00 €	175.000,00 €	130.000,00 €	-	300	gen-24	nov-24	0%	Sono in corso i rilasci dei pareri della Soprintendenza Archeologica e del Comune per il Vincolo idrogeologico. Dopo il rilascio dei pareri il progetto verrà inviato all'ERSI per l'approvazione
16	MASTERPLAN Realizzazione impianto di depurazione ROSCIANO loc. Villa Olivetti	1.390.115,69 €	309.071,00 €	960.000,00 €	27/02/2023	330	-	-	0%	Inviato progetto a ERSI per rilascio autorizzazione ai sensi della LR 31/10
17	APQ (euro 700.000) Realizzazione impianto di depurazione FRANCAVILLA loc. Valle Anzusa	6.000.000,00 €	4.680.000,00 €	759.192,00 €	-	360	-	-	0%	Procedura di gara in corso (E' stata effettuata richiesta di finanziamento PNRR da parte di ERSI) Nomina CSE e Collaudatore in corso
18	PSRA 36/07 APQ Revamping impianto di depurazione zona industriale nel Comune di Rapino	600.000,00 €	379.389,00 €	220.611,00 €	25/01/2023	240	-	-	0%	Finanziamento € 220.611,-(Richiesta in corso ERSI di integrazione finanziamento) E' in corso deposito Genio civile per poi dare avvio ai lavori
19	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 1 Realizzazione vasche di prima pioggia da 12.000 mc, vasca di disinfezione da 3.000 mc presso il sollevamento B0 (Madonnina)	7.552.980,85 €	1.510.596,17 €	6.042.384,68 €	-	540	nov-23	apr-25	0%	In corso redazione progetto esecutivo da parte dell'impresa. ACA PROT.N.4023 del 15/02/23 sollecito rimozione imbarcazione all'Autorità di Sistema per poter dare avvio ai lavori.
20	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - PARCO DEPURATIVO LOTTO 2-3 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA LUNGOFIUME POETI DA 2.000 MC	1.280.335,53 €	218.417,31 €	873.669,22 €	17/01/2022	140	mag-23	ago-23	0%	IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE AUTORITA' SISTEMA . IN CORSO PREDISPOSIZIONE ATTO SOTTOMISSIONE REVISIONE PREZZI
21	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - PARCO DEPURATIVO LOTTO 4 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 9.500 mc SULLO SFIORO DEL SOLLEVAMENTO LE MAINARDE	3.268.351,87 €	653.670,37 €	2.614.681,50 €	-	365	lug-23	giu-24	0%	In corso nomina DL e Collaudatore
22	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 5 Potenziamento sollevamento CAPACCHIETTI con raddoppio vasca da 1.000 mc e nuova premeata da 400 mch verso sollevamento IS4	816.441,84 €	163.288,37 €	653.153,47 €	25/01/2023	150	lug-23	nov-23	0%	In corso nomina DL , CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
23	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 6 Realizzazione vasca di 1° pioggia da 3.350 mc in prossimità del sollevamento CAPACCHIETTI	1.928.054,41 €	385.610,88 €	1.542.443,53 €	22/02/2023	365	set-23	ago-24	0%	In corso nomina DL , CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
24	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - NUOVO PARCO DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA- LOTTO N. 7 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA VIA PEPE DA 2.700 MC	1.340.067,49 €	299.110,55 €	1.040.956,94 €	12/01/2022	175	giu-23	nov-23	0%	E' in corso firma atto sottomissione perizia variante per dare avvio al cantiere. Inizio lavori previsto dopo metà Giugno come richiesto dal Comune per motivi di sicurezza per gli eventi sportivi in programma.
25	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 8 Realizzazione vasca 1° pioggia da 1.000 mc presso sollevamento PRIMOVERE	591.364,99 €	187.985,09 €	403.379,90 €	03/02/2023	320	set-23	giu-24	0%	In corso nomina DL e collaudatore per poi avviare i lavori
26	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 9 Potenziamento sollevamento e realizzazione vasca 1° pioggia da 2.000 mc presso sollevamento VIA CIMERONE	1.200.569,66 €	240.113,93 €	960.455,73 €	16/02/2023	365	lug-23	giu-24	0%	In corso nomina DL , CSE e collaudatore per poi avviare i lavori
27	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA-PARCO DEPURATIVO LOTTO 13 Realizzazione raddoppio collettore generale DN1000 da IS4 a ISS a ISD (L. 1.400 m) per incrementare la portata QIS4= 3.884 mch e QIS5= 7.738 mch	1.178.969,85 €	235.793,97 €	943.175,88 €	30/01/2023	320	lug-23	giu-24	0%	In corso nomina DL , CSE e collaudatore per poi avviare i lavori

N	TITOLO PROGETTO FIGLIO	IMPORTO Q.E. €	di cui IMPORTO COPERTO DA ACA €	di cui IMPORTO FINANZIAMENTO €	DATA STIPULA CONTRATTO	DURATA LAVORI Giorni	DATA INIZIO LAVORI	DATA FINE LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI %	NOTE
28	DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA POTENZIAMENTO SISTEMA DEPURATIVO DI PESCARA - PARCO DEPURATIVO LOTTO 15 POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO ISD E ISI MEDIANTE FORNITURA DI ELETTROPOMPE E RELATIVI QUADRI ELETTRICI PER INCREMENTARE LA PORTATA A 7.000 MCH	968.854,77 €	193.770,95 €	775.083,82 €	15/02/2023	300	giu-23	mar-24	0%	In corso nomina DL per poi avviare i lavori
29	Demolizione e rifacimento serbatoio località RUANO di MANOPPELLO	160.000,00 €	160.000,00 €		19/01/2022	60	maggio-22	maggio-23	90%	Lavori in corso di ultimazione
30	MACROS Progetto per il raddoppio della condotta fognante premente di arrivo al depuratore consortile di Montesilvano	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €					dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
31	MACRO 6 Progetto per il collettamento fognario al depuratore Valle Anzuca di Francavilla al Mare	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €					dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
32	MACRO 1 Progetto per il collettamento della fognatura di Penne al nuovo depuratore Ponte Sant'Antonio	450.000,00 €	450.000,00 €					dicembre-23	0%	Lavori di completamento in corso
33	Intervento di consolidamento frana utente RAVICINI Via Giovanni Falcone 1 Castiglione M Raimondo procedimento TRAP n. 5513/17	147.423,70 €	147.423,70 €			120	giu-23	set-23	0%	Bando di GARA pubblicato
34	Realizzazione nuovo collettore fognario in arrivo al depuratore Catignano Capoluogo	121.300,12 €	121.300,12 €			90	lug-23	set-23	0%	Progetto definitivo inviato a ERSI per indizione conferenza servizi ed approvazione
35	Adeguamento della rete fognaria comunale per la normalizzazione di alcune situazioni di crisi del territorio comunale di Spoltore - Via Ripoli (APQ) - ABRRIAPQ3-79-	93.049,67 €	37.219,87 €	55.829,80 €	01/08/2022	120	ott-22	apr-23	0%	LAVORI IN CORSO
36	Lavori di efficientamento e distrettualizzazione reti idriche Chieti- Realizzazione condotta idrica di collegamento Via Tirino Anello Stadio Angelini Chieti scalo	275.000,00 €	275.000,00 €		25/02/2022	90	lug-22	apr-23	59%	PREVISIONE TERMINE LAVORI APRILE 23
37	Realizzazione collettori fognari di adduzione al nuovo impianto di depurazione di Rosciano Villa Olivetti	441.491,49 €	441.491,49 €			240	gen-24	ago-24	0%	PROGETTAZIONE IN CORSO
38	Potenziamento impianto di Roccamontepiano - loc. REGINALDO e convogliamento nello stesso dei reflui provenienti da Casalcontrada - loc. Fontanelle Scrocchetti	665.723,58 €	66.572,36 €	527.761,66 €	10/11/2016		ott-21	giu-23	0%	LAVORI IN CORSO
39	Eliminazione fossa imhoff Bucceri Glansante di Cepagatti	278.146,34 €	0,00 €	278.146,34 €		180	ott-23	mar-24	0%	APPROVAZIONE IN CORSO PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO A MARZO 2023 e successivo invio a ERSI
		92.207.692,29 €	21.574.778,98 €	69.712.042,26 €						